

Prosjekter 2023

I 2023 kom vi endelig i mål med finansieringen av de to store prosjektene som pågår.

1. Uteridebane

Prosjektet ble finansiert etter mange års arbeid med spillemiddelsøknad som det endelig ble positiv tilbakemelding på fra kommunen og fylkeskommunen.

Prosjektet fikk 2,5 MNOK i ekstraordinært anleggstilskudd fra Stavanger kommune og har i tillegg fått forskuttet spillemidler og moms. Cato Østerhus bidro med sponsormidler og et særdeles gunstig lån slik at prosjektet ble fullfinansiert.

Tidsplan:

Pga mye frost i bakken har prosjektet dessverre tatt lengre tid enn planlagt og midlertidige forhold vart lengre enn man skulle ønske. Så fort forholdene tillater det vil prosjektet starte opp med å utbedre paddocker og grunnforholdene til den nye ridebanen. 550 tonn med ridebunn er snart på vei med skip fra Danmark.

Takk til entreprenør Gard maskin og andre leverandører (bl.a Rogaland Elektro, Galta rør, Walber med flere) for alle bidrag til kostestimer og oppdateringer og dokumentasjon som kommune/fylkeskommunen har etterspurt i forbindelse med spillemiddelsøknaden.

2. Klubbhusprosjekt

Dette prosjektet har også ligget i spillemiddelsøknadsbunken i flere år, og endelig i 2023 fikk klubben fullfinansiert prosjektet ved hjelp av 1,9 MNOK i ekstraordinært anleggstilskudd samt forskuttering av spillemidler og moms fra kommunen.

Øshus Bygg er hovedleverandør og koordinerer med Rogaland Elektro og Galta rør angående prosjektgjennomføringen.

Tidsplan er å være ferdig med klubbhus og 2. etasje rundt påsketider, og så vil det bli litt mer arbeid med utbedring av utstysrom og lagringsplass i etterkant.